



OBJETO DO PROJETO:	
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.</b>	
<b>PROJETO</b>	
Servidor:	<b>PEDRO RAFAEL E SILVA MARQUES</b>
Ano:	2022
Nº Licitação:	2/2022 – 002 PMNI
Local de Execução:	VICINAIS SITUADAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA.
Origem do Recurso:	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Valor Inicial:	
Valor Repactuado:	Não Há
Prazo de Execução:	180 dias
Data de Início:	01/03/2022
Data de Fim:	30/09/2022

OBJETO DA OBRA:	
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.</b>	
<b>EXECUÇÃO</b>	
Ano da Obra:	2022
Contratada:	<b>CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS INDIANA LTDA EPP</b>
Local:	VICINAIS SITUADAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA.
Origem do Recurso:	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Licitação:	TOMADA DE PREÇOS
Processo Lic.:	2/2022 – 002 PMNI
Contrato:	20220784
Valor inicial do contrato:	R\$ 3.099.425,10
Valor do aditivo:	
Valor final do contrato:	R\$ 3.099.425,10
Prazo de Execução:	6 meses
Data de Início:	31/10/2022
Data de Fim:	24/06/2023

<b>EVOLUÇÃO</b>					
	PERIODO	VALOR	% EXECUTADO NO PERIODO	% ACUMULADO TOTAL	SALDO %
1ª MEDIÇÃO	31/10/2022 - 21/11/2022	974.529,74	31,44%	31,44%	68,56%
2ª MEDIÇÃO	22/11/2022- 09/01/2023	147.769,70	4,77%	36,21%	63,79%
3ª MEDIÇÃO	22/11/2022- 09/01/2023	490.378,17	15,82%	52,03%	47,97%
4ª MEDIÇÃO	22/11/2022- 09/01/2024	918.368,35	29,63%	81,66%	18,34%
	<b>VALOR TOTAL PAGO:</b>	<b>2.531.045,96</b>			<b>R\$ 568.379,14</b>
STATUS DA OBRA:		<b>OBRA EM EXECUÇÃO</b>			